

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

OBRA: "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"

UBICACIÓN: Cantón Paquisha, Parroquia Bellavista

CONTRATISTA: Ing. Sonia Marlene Pineda-REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BELLAVISTA.

FISCALIZADOR DEL GADMP: Ing. Paúl Andrés Cobos Poma

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha

En la ciudad de Paquisha, a los diez días del mes de abril de dos mil veinte y cuatro, se constituyen, por una parte, las señoras: Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha en calidad de Administradora del Contrato y el Sr. Juan Carlos Jiménez Sarango, como persona que no intervino en el proceso de ejecución del contrato, y por otra parte la Ing. Sonia Marlene Pineda Ochoa - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BELLAVISTA, Contratista de los trabajos de **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**, con el objeto de proceder a firmar el acta de Recepción Provisional de los trabajos antes indicados al tenor de las siguientes cláusulas:

A continuación, se da inicio a la presente diligencia y los delegados, a efectos de cumplir con lo dispuesto con el Art. 325 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, se remiten a los siguientes puntos

PRIMERA: ANTECEDENTES.

- En la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Paquisha, se encuentra la parroquia Bellavista, con una población proyectada al 2023 de 534 habitantes.
- El GAD Parroquial Bellavista, interesado en mejorar la capacidad de las instalaciones del puesto de salud, en cuanto a su infraestructura, ya que la actuales insuficiente y está deteriorada, existen múltiples problemas, filtraciones de losa, humedad, deficiente cerramiento perimetral, insuficiencia en instalaciones sanitarias,




Trabajando Juntos...

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



limitaciones de espacios, lo que conlleva a una deficiente prestación de servicios de salud.

- El presupuesto anual de la institución es insuficiente para cumplir con proyectos de inversión que requieran inversiones de presupuesto considerable, es por ello que la institución parroquial, ha firmado un convenio de cooperación con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA".
- El GAD parroquial ha identificado que los problemas descritos en líneas anteriores y en la documentación correspondiente del proyecto postulado, estos problemas pueden ser tratados al intervenir en el mantenimiento de la infraestructura, que actualmente son inapropiados para la atención a los pacientes.
- El desarrollo del proyecto "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA" beneficiará de forma directa a todos los habitantes de la parroquia Bellavista, así como de manera indirecta a los habitantes de barrios y comunidades aledañas, de los cantones vecinos de la parroquia, como son Centinela del Cóndor y Yantzaza.
- Con estos antecedentes con fecha 15 de noviembre de 2022, se firma el CONVENIO Nro. STCTEA-DAJ-2022-019, para el CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA" estableciendo en el mismo un plazo de quince meses según cláusula séptima del convenio.
- Según clausula séptima, el plazo del CONVENIO Nro. STCTEA-DAJ-2022-019 es de quince (15) meses contados a partir de la acreditación de los recursos económicos en la cuenta del GAD Parroquial Bellavista, como entidad ejecutora.
- La Secretaría Técnica Amazónica realizó la transferencia de los recursos al GAD Parroquial Bellavista con fecha 13 de diciembre de 2022 para la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA" por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE DÓLARES DE NORTEAMÉRICA CON 55/100 (236.911,55) tal como consta en el estado de cuenta del GAD Parroquial Bellavista.

- Mediante RESOLUCIÓN Nro. 013-GADPB-2022-PC, de fecha 29 de diciembre de 2022, la Sra. Rosa Inés Lozano Campos, Presidenta del GAD Parroquial Bellavista, resolvió aprobar los pliegos y dar por iniciado el procedimiento contractual para la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA" con el código COTOGADPB_001-2022, con un presupuesto referencial de Trescientos diecinueve mil ochocientos catorce dólares con 01/100 (319.814,01) sin IVA, con un plazo de ejecución de 120 días.
- En el artículo 3 de la RESOLUCIÓN Nro. 013-GADPB-2022-PC, de fecha 29 de diciembre de 2022, la Sra. Rosa Inés Lozano Campos, Presidenta del GAD Parroquial Bellavista, designa el personal que integrará la Comisión Técnica para el proceso COTIZACIÓN DE OBRAS COTO-GADPB_001-2022 para realizar la "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA - PAQUISHA", con la finalidad que se encargue de la revisión de los pliegos y fase precontractual de proceso.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. 002-GADPB-2023-PC, de fecha 02 de febrero de 2023, la Sra. Rosa Inés Lozano Campos, Presidenta del GAD Parroquial Bellavista, resuelve ADJUDICAR el proceso de COTIZACIÓN DE OBRAS con código signado Nro. COTO-GADPB_001-2022 para la "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA", al oferente: "CONSORCIO BELLAVISTA (PROCURADOR COMÚN, PINEDA OCHOA SONIA MARLENE)", conforme su oferta de TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON 45391/100000 (\$314.972.45391), sin incluir IVA., cuyo plazo de ejecución será de (120) días conforme los pliegos y demás documentación precontractual del proceso Nro.COTO-GADPB_001-2022, elaborada por la Comisión Técnica.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



- En el artículo 3 de la RESOLUCIÓN Nro. 002-GADPB-2023-PC, de fecha 02 de febrero de 2023, la Sra. Rosa Inés Lozano Campos, Presidenta del GAD Parroquial Bellavista, designa al Sr. Victoriano Minga Chamba, Vocal de Obras Públicas del GAD Bellavista, como Administrador y al Ing. Edwin Mena Rueda, Servidor Público de la Institución como Fiscalizador del contrato.
- Con fecha 23 de febrero de 2023, se suscribe el contrato 001-COTOGADPRB-2023, para la ejecución del Proyecto: "INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR- NANGARITZA-PAQUISHA"; por un monto de 314.972,45391 (TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 45391/100000 CENTAVOS; y plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.
- Con fecha 27 de febrero de 2023, mediante oficio Of N.-026-GADPB-2023 suscrito por la Sra. Rosa Lozano, Presidenta del GAD Parroquial Rural Bellavista, notifica que el anticipo se encuentra disponible; y, a la vez invita a una reunión para el día martes 28 de febrero a las 10am para tratar asuntos relacionados con la ejecución de la obra.
- Con fecha 28 de febrero de 2023, se suscribe el ACTA DE OBRA N. 001.
- Con Oficio Nro. MSP-CZ7-19D02-CC-NAN-PQ-2023-0040-O de fecha 14 de marzo de 2023 la Mgs. Arcelia Patricia Hurtado, Directora Distrital 19D02 Centinela del Cóndor, Nangaritza, Paquisha Salud, informa que se ha cumplido con el Plan de Contingencia para la reubicación del Establecimiento de Salud, por lo que comunica que el Puesto de Salud Bellavista se encuentra desocupado de los equipos y disponible para la ejecución de la obra y entrega formal de las instalaciones.
- Con fecha 15 de marzo de 2023 se procede a la inspección y entrega de las Instalaciones del Edificio del Puesto de Salud de Bellavista y con fecha 16 de marzo de 2023, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA.
- El Administrador de Contrato señor Victoriano Minga Chamba notifica y autoriza proceder a iniciar los trabajos con oficio No. 001-GADPB-VOP- 2023, el 21 de marzo



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



de 2023, en razón de que ya se ha entregado las instalaciones y hoy entregan las llaves respectivas del Puesto de Salud Bellavista al Gad Parroquial Bellavista.

- Con fecha 22 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, suscrito por: Sr. Victoriano Minga Chamba, Administrador del Contrato; Ing. Edwin Mena Rueda, Fiscalizador del Contrato; y, Ing. Sonia Pineda Ochoa, Representante Legal del Consorcio Bellavista, Contratista.
- Con informe No. 001- COTO-GADPB_001_2022, fechado 14 de abril del presente año, suscrito por la Ing. Marlene Pineda, Representante Legal del Consorcio Bellavista, hace conocer el estado de una edificación del puesto de salud, solicitando se autorice su derrocamiento por el estado en el que se encuentra, adjuntando el informe suscrito el Ing. Israel Villavicencio, encargado de realizar las pruebas de Laboratorio, quien indica que la resistencia de los elementos estructurales de la mencionada infraestructura es de 95.88 kg/cm², valor que no cumple con lo mínimo que dice la norma que no podría ser menor al 75 % de la resistencia especificada (210 kg/cm²). Durante el proceso constructivo y en razón de que luego de derrocada la mampostería y picado de algunos elementos de hormigón a la infraestructura donde será un salón de charlas, se observa su deterioro total, además lo ratifica el ensayo de laboratorio realizado para comprobar la resistencia de hormigones y estado de la infraestructura; por lo tanto se autoriza el derrocamiento total de la infraestructura considerando que es un bien de uso público a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. Para cubrir los valores que se incrementa por esta situación se realizara la orden de cambio considerando disminuir el rubro Nro. 100 y 101 que corresponde a la instalación de aires acondicionados, en razón de que en los planos existen únicamente 8 y en las cantidades se considera 15, valores económicos que nos permitirán compensar los diferentes incrementos.
- Con informe No. 002- COTO-GADPB_001_2022, fecha 19 de abril del presente año el Consorcio Bellavista, a través de su representante legal, comunica que no es factible la construcción del muro tipo I, en un área del proyecto, por lo que hace llegar la propuesta de un nuevo diseño de muro tipo III, donde se justifica porque es necesario cambiar el diseño en la parte posterior del Puesto de Salud, colindante con la calle Salvador Chiriboga, solicitando la autorización correspondiente a la propuesta realizada por el especialista Ing. Carlos Aguilar, quien emite su informe con un diseño de muro para esta área, es decir un muro tipo III, el mismo que se autoriza su



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



construcción en razón de acoplarse al espacio existente y garantizar su estabilidad y funcionamiento.

- Mediante oficio SN, de fecha 05 de abril de 2023, dirigido al Ing. Edwin Mena Rueda, Fiscalizador del Contrato; la Ing. Sonia Pineda Ochoa, Representante Legal del Consorcio Bellavista, Contratista, entrega la planilla de trabajos Nro. 1, correspondiente al periodo de trabajo del 22 al 31 de marzo de 2023.
- Mediante oficio SN, de fecha 05 de mayo de 2023, dirigido al Ing. Edwin Mena Rueda, Fiscalizador del Contrato; la Ing. Sonia Pineda Ochoa, Representante Legal del Consorcio Bellavista, Contratista, entrega la planilla de trabajos Nro. 2, correspondiente al periodo de trabajo del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023.
- Mediante MEMORANDO Nro. 024-GADPB-DOP-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, dirigido al Sr. Victoriano Minga Chamba, el Ing. Edwin Mena Rueda, Fiscalizador del contrato, entrega el informe de fiscalización N°2, y planilla No. 02 de trabajos realizados legalizada, correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2023, para su revisión, aprobación y trámite de pago.
- Con fecha 14 de mayo, se posesiona la Ing. Tatiana Calva, como nueva Presidenta del GAD Parroquial de Bellavista, administración 2023-2027
- Con fecha 24 de mayo de 2023, se designa como nueva administradora a la Mgtr. Janina Tapia Cuenca, dado que el Sr. Victoriano Minga ha cesado de sus funciones en el GADPR Bellavista.
- Con fecha 31 de mayo de 2023, la Ing. Sonia Pineda Ochoa, pone a conocimiento de la Máxima autoridad del GADPR Bellavista que hasta la fecha no ha sido posible iniciar con los rubros que corresponden al componente eléctrico, en razón de no existir el proyecto aprobado en la EERSSA, por lo que hemos realizado dicho proyecto de acuerdo a las directrices indicadas por la entidad rectora. Tomando en consideración que los tiempos para la revisión y aprobación, son tiempos no imputables al contrato, por lo que solicita la suspensión del plazo.
- Mediante Memorando Nro. 021-GADPB-DOP-2023, de fecha 31 de mayo de 2023, dirigido a la Mgtr. Janina Tapia, el Ing. Edwin Mena Rueda, Fiscalizador del contrato, entrega el informe de fiscalización N°3, y planilla No. 03 de trabajos realizados legalizada, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2023, para su revisión, aprobación y trámite de pago.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



- Con fecha 1 de junio de 2023, mediante oficio número Of N.-01-GADPB-F-2023, la Mgtr. Janina Tapia en calidad de administradora del contrato solicita a la máxima autoridad del GADPR Bellavista la designación de un nuevo fiscalizador dado que el Ing. Edwin Mena ha cesado de sus funciones en la institución.
- Con fecha 1 de junio de 2023, mediante oficio número Of N.-2A-GADPB-F-2023, la Mgtr. Janina Tapia en calidad de administradora del contrato, hace la entrega del informe de administración y la planilla 3 legalizada y aprobada, para su respectivo pago.
- Con fecha 1 de junio de 2023, mediante oficio número Of N-109-GADPB-2023, la Ing. Tatiana Calva en calidad de máxima autoridad, solicita al Ing. Juan Sarango presidente del GADPRNQ que de acuerdo al convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el GADPRB y GADPRNQ, se designe el técnico para que realice las actividades como fiscalizador para el proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA – PAQUISHA”**.
- Con fecha 1 de junio de 2023, mediante memorándum N° 017-GADPRNQ-2023 se designa como nuevo fiscalizador al Ing. Enrique Cueva, dado que el Ing. Edwin Mena ha cesado de sus funciones en el GADPR Bellavista.
- Con fecha 1 de junio, se elabora el Acta de trabajo Nro 1, donde comparecen la Ing. Tatiana Calva en calidad de presidenta del GADP Bellavista, Mgtr. Janina Tapia Cuenca en calidad de Administradora de Contrato, designado mediante memorando Nro.-048-P-GADPB-2023 de fecha 24 de mayo de 2023, legalizado por la Ing. Tatiana Calva Reyes, Representante Legal del GADPR de Bellavista; Ing. Enrique Cueva en calidad de fiscalizador, designada mediante MEMORÁNDUM N°017-GADPRNQ-P-2023, de fecha 1 de junio de 2023, la Ing. Sonia Marlene Pineda Ochoa Representante Legal del Consorcio Bellavista, Contratista y por otra parte el Ing. Ciro Manzanillas y el Ing. Luis Morales, técnicos que formaron parte de la fase preparatoria del proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA”**, en representación del Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 7, con el objetivo de aclarar algunos rubros,



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



especificaciones y detalles relacionadas a los diseños de la fase preparatoria del proyecto.

- Con fecha 2 de junio de 2023, mediante oficio con numero Of N-03-GADPBF- 2023, la Mgtr. Janina Tapia en calidad de administradora hace la entrega a fiscalización de todo el expediente del proyecto en todas las fases solicitadas.
- Con fecha 2 de junio de 2023, mediante memorándum Nro.-001-POOPPGADPB-2023, la Mgtr. Janina Tapia Cuenca hace la entrega a la máxima autoridad del GADPRB el informe relacionado a la solicitud de suspensión del plazo, en el cual, de acuerdo a la verificación de la documentación de la fase preparatoria, se recomienda la suspensión del plazo dado que no se cuenta con estudios eléctricos aprobados por el ente rectos, lo que dificulta continuar con los trabajos correspondientes.
- Con fecha 2 de junio de 2023, mediante oficio número Of N.-110-GADPB-2023, la Ing. Tatiana Calva en calidad de máxima autoridad notifica a la Ing. Marlene Pineda la aprobación de la suspensión del plazo desde el 1 de junio de 2023.
- Con fecha 2 de junio de 2023, mediante oficio número Of N-04-GADPB-F-2023, la Mgtr. Janina Tapia en calidad de administradora pone a conocimiento del Ing. Enrique Cuenca la suspensión del plazo del proyecto aprobado por la máxima autoridad del GADPRB.
- Con fecha 7 de junio de 2023, mediante memorándum Nro.- 003-POOPPGADPB-2023, la Mgtr. Janina Tapia, solicita a la Máxima autoridad se realice el trámite pertinente para un adendum de plazo del convenio denominado "CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 – SALUD Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA", dado que el plazo feneció el 1 de abril de 2023, adjunta informe técnico pertinente.
- Con fecha 7 de junio de 2023, mediante oficio número Of N.-113-GADPB-2023, la Ing. Tatiana Calva en calidad de máxima autoridad, solicita a la Lic. Patricia Hurtado Directora distrito 19D02 Centinela del Cóndor – Nangaritza – Paquisha –MSP, un adendum del plazo al convenio denominado "CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 – SALUD Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA", en el cual adjunta el justificativo técnico realizado por la administradora del



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



contrato.

- Con fecha 13 de junio de 2023, mediante oficio número Of N.-124-GADPB-2023, la Ing. Tatiana Calva en calidad de máxima autoridad, solicita a la Medico – Mgtr Gina Cueva Coordinadora Zonal de Salud 7, una actualización del convenio denominado “CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 – SALUD Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA”, hasta el 7 de marzo de 2024, se adjunta el justificativo técnico realizado por la administradora del contrato.
- Con fecha de 30 de junio se procede a realizar el pago de la planilla 1, por parte del GADPR Bellavista.
- Con fecha 31 de julio se procede a realizar el pago de la planilla 2, por parte del GADPR Bellavista.
- Con fecha 29 de septiembre de 2023, se firma el nuevo convenio denominado “CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA, PARA LA **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA”**, con un plazo de un año contados a partir de la suscripción del presente convenio.
- Con fecha 12 de octubre de 2023, se ingresa la información por parte del Ing. Eléctrico a la plataforma de la EERSSA, dado que los requisitos para el ingreso son convenio de cooperación interinstitucional dado que los terrenos son de pertenencia del distrito de salud, autorización por parte de la máxima autoridad del GADPRB, y estudio eléctrico a ser aprobado. Con este antecedente el trámite de aprobación se encuentra ingresado una vez más con la información solicitada por el ente rector.
- Con fecha de 20 de octubre se procede a realizar el pago de la planilla 3, por parte del área financiera del GADPR Bellavista.
- En función a la aprobación de los estudios eléctricos aprobados por el ente rector EERSSA con fecha 1 de diciembre del 2023. Documento que fue entregado mediante Oficio, fecha Zamora a 01 de diciembre de 2023 por la Representante Legal del Consorcio Bellavista. Bajo este antecedente se solicita a la Representante Legal del Consorcio Bellavista, retomar los trabajos de manera inmediata, mediante



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



oficio número Of N.-05-GADPB-F-2023 emitido por la Mgtr. Janina Tapia, en calidad de administradora.

- Mediante oficio Of. Nro. 001-F-GADPRNQ-AT-2023 con fecha 1 de diciembre del 2023 el Ing. Enrique Cueva Torres en calidad de Fiscalizador solicita a la Ing. Marlene Pineda Representante Legal Consorcio Bellavista la reprogramación del cronograma de trabajos correspondiente al proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR - NANGARITZA - PAQUISHA”**.
- Mediante oficio S/N de fecha 4 de diciembre del 2023 la Ing. Marlene Pineda Ochoa en calidad de Representante Legal Consorcio Bellavista entrega la reprogramación del cronograma de trabajo al Ing. Enrique Cueva Fiscalizador del proyecto.
- Mediante oficio Of. Nro. 002-F-GADPRNQ-AT-2023 con fecha 6 de diciembre del 2023 el Ing. Enrique Cueva Torres en calidad de Fiscalizador entrega el Informe Técnico de Fiscalización correspondiente a la Orden de Cambio N°03 a la Mgtr. Janina Tapia Administradora de Contrato.
- Mediante Oficio Nro. 003-F-GADPRNQ-AT-2023, de fecha 29 de diciembre de 2023, dirigido a la Mgtr. Janina Tapia, el Ing. Enrique Cueva Torres, Fiscalizador del contrato, entrega el informe de fiscalización N°4, y planilla No. 04 de trabajos realizados legalizada, correspondiente al periodo del 01 al 29 de diciembre de 2023, para su revisión, aprobación y trámite de pago.
- Mediante Resolución Administrativa Nro. 004-GADPB-2023, de fecha 28 de diciembre del 2023, la Ing. Tatiana Verónica Calva Reyes, Presidenta del GAD Parroquial Rural de Bellavista, resuelve suspender el plazo del contrato 001-COTO-GADPRB, denominado: **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA”**.
- Con fecha 05 de enero de 2024, mediante MEMORÁNDUM. Nro.-03-P-GADPB-2024, se designa a la Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 001-COTO-GADPRB-2023, denominado: **“INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA”**.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



- Con fecha 11 de enero del 2024 se firma el "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA".
- Mediante memorando Nro. 137-A-GADMP-2024, de fecha 24 de enero del 2024, y recibido por la fiscalización con fecha 31 de enero de 2024, el señor Alcalde emite copia del "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA".
- Mediante oficio Nro. Of-31-1-1-FOOPP-GADMP-2024, de fecha 31 de enero de 2024, el Ing. Paúl Andrés Cobos Poma-Fiscalizador, notifica de la delegación como fiscalizador para el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL BELLAVISTA DURANTE EL AÑO 2024, SEGÚN "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA", además solicita la información de obras en ejecución en caso de existir.
- Mediante oficio Nro. 31-GADPB-P-2024, de fecha 31 de enero de 2024, la Ing. Tatiana Calva Reyes- Presidenta del GADPR BELLAVISTA, solicita al administrador del convenio del GADMP, se delegue al fiscalizador para continuar con la ejecución del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**.
- Con fecha 31 de enero de 2024 mediante memorando 1240-DOP-GADMP, el Ing. Jefferson Quezada- Administrador del "CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BELLAVISTA", en base al pedido del Gobierno Autónomo Parroquial de Bellavista, se designa como fiscalizar de la obra denominada: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**, al Ing. Paúl Andrés Cobos Poma.
- Mediante oficio Nro. 32-GADPB-P-2024, de fecha 01 de febrero de 2024, la Ing. Tatiana Calva Reyes-Presidenta del GADPR BELLAVISTA, informa y remite la información en dos CD para proceder con la fiscalización del proyecto



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**.

- Mediante Of-01-02-2-FOOPP-GADMP-2024, de Fecha 1 de febrero de 2024, el Ing. Paul Andrés Cobos Poma en calidad de fiscalizador solicita información adicional del proyecto: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**.
- Con fecha 02 de febrero de 2024, con Of N. -02-GADPB-TP-2024, la Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha en calidad de ADMINISTRADORA DE CONTRATO, adjunta la información adicional solicitada del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 05 de febrero de 2024, mediante Of-05-02-1-FOOPP-GADMP-2024, el Ing. Paúl Andrés Cobos Poma-Fiscalizador, solicita la reprogramación del cronograma y proyección de cantidades del proyecto: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 07 de febrero de 2024, mediante oficio S/N, la Ing. Marlene Pineda Ochoa en calidad de Representante Legal Consorcio Bellavista CONTRATISTA, remite al Fiscalizador la reprogramación de los trabajos y la proyección aproximada de cantidades finales del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 23 de febrero de 2024, mediante oficio S/N, suscrito por la Ing. Sonia Marlene Pineda Ochoa - REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO BELLAVISTA, en calidad de CONTRATISTA, y dirigido al administrador del contrato, notifica la terminación de los trabajos de la **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA**



Trabajando Juntos...




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA", a su vez solicita la recepción provisional de la misma.

- Mediante oficio Nro. **03-GADPB-TP-2024**, de fecha 28 de febrero de 2024, la Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha-administradora del contrato solicita al fiscalizador, se informe sobre la culminación de los trabajos, en base al pedido realizado por el contratista del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 01 de marzo de 2024, mediante oficio S/N, la Ing. Marlene Pineda Ochoa en calidad de Representante Legal Consorcio Bellavista CONTRATISTA, remite al Fiscalizador la planilla Nro. 5 del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 06 de marzo de 2024, mediante **Of-06-03-1-FOOPP-GADMP-2024**, el Ing. Paúl Andrés Cobos Poma-Fiscalizador solicita designación **de la comisión técnica para la recepción provisional** del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Mediante memorando Nro. 018-TP-GADPB-2024, de fecha 07 de marzo de 2024, la Arq. Edith Calva Paccha-Administradora del Contrato, solicita a la máxima autoridad del GADPRB, la designación de la comisión técnica para la recepción provisional de la obra denominada: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 8 de marzo de 2024, mediante **Of-08-3-1-FOOPP-GADMP-2024**, el Ing. Paúl Andrés Cobos Poma-Fiscalizador, emite observaciones (1) a la planilla Nro. 5 del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



- Mediante memorando Nro. 011-P-GADPB-2024, de fecha 08 de marzo de 2024, la Ing. Tatiana Calva-Presidenta del GADPR Bellavista, designa al Sr. Juan Carlos Jiménez Sarango como delegado para la recepción provisional de la obra denominada: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 15 de marzo de 2024, mediante oficio S/N, la Ing. Marlene Pineda Ochoa en calidad de Representante Legal Consorcio Bellavista CONTRATISTA, remite al Fiscalizador correcciones (1) de la planilla Nro. 5 del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 22 de marzo de 2024, mediante Of-22-3-1-FOOPP-GADMP-2024, el Ing. Paúl Andrés Cobos Poma-Fiscalizador, emite observaciones (2) a la planilla Nro. 5 del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.
- Con fecha 28 de marzo de 2024, mediante oficio S/N, la Ing. Marlene Pineda Ochoa en calidad de Representante Legal Consorcio Bellavista CONTRATISTA, remite al Fiscalizador correcciones (2) de la planilla Nro. 5 del proyecto denominado: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR NANGARITZA PAQUISHA"**.

SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA.

- 2.01.- Constituida la comisión se procedió a la Inspección y Revisión de los trabajos realizados objeto de esta Recepción Provisional, constatando que los trabajos han sido efectuados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no se presentan vicios o deficiencias de los servicios, razón por la cual se recibe la obra motivo del contrato a entera satisfacción.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

- a) Plazo del contrato: 120 días calendarios.
- b) Fecha de Firma del contrato: 23 de febrero de 2023
- c) Fecha de acreditación del anticipo: 24 de febrero de 2023
- d) Fecha de notificación de inicio de obra: 21 de marzo de 2023
- e) Fecha de inicio de obra: 22 de marzo de 2023
- f) Suspensión del plazo contractual (1): 1 de junio al 30 de noviembre de 2023
- g) Reinicio de trabajos (1): 1 de diciembre al 29 de diciembre de 2023
- h) Suspensión del plazo contractual (2): 30 de diciembre de 2023 al 4 de febrero de 2024
- i) Reinicio de trabajos (2): 5 de febrero del 2024
- j) Fecha de terminación del contrato (incluidas las suspensiones): 24 de febrero de 2024
- a) Fecha de terminación final de la obra (fecha en la que solicita la recepción provisional): 23 de febrero de 2024.

En consecuencia, el Contratista **ha cumplido con el plazo establecido.**

CUARTA: LIQUIDACIÓN.

De acuerdo a la Cláusula Sexta. - El precio del Contrato, que la **ENTIDAD CONTRATANTE**, pagará a la **CONTRATISTA** es de USD. \$ 314.972,45391 (**TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 45391/100000 CENTAVOS**), sin incluir IVA; de conformidad con la oferta presentada por el **CONTRATISTA**.

4.01 El avance total de la obra llegó a \$ 313,370.87 mediante el pago de 5 planillas, además se generó 4 órdenes de cambio.

La obra ejecutada: **tiene un valor final de \$ 313,370.87 (trescientos trece mil trecientos setenta con 87/100) dólares sin IVA.**, y se tramita cinco (5) planillas, con reajuste de precios de acuerdo al contrato. El detalle de cada planilla se muestra en los siguientes cuadros:



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



- PLANILLAS CONSOLIDADAS

PLANILLA CONSOLIDA DA N°	SUBTOTAL	IVA (12%)	TOTAL	DESCUENTOS			TOTAL A PAGAR
				ANTICIPO 50%	IMP. A LA RENTA (1,75%)	100% (12% IVA)	
1	3,507.38	420.89	3,928.27	-1,753.69	-61.38	-420.89	1,692.31
2	34,479.78	4,137.57	38,617.35	-17,239.89	-603.40	-4,137.57	16,636.49
3	67,308.01	8,076.96	75,384.97	-33,654.01	-1,177.89	-8,076.96	32,476.11
4	130,195.04	15,623.40	145,818.44	-65,097.52	-2,278.41	-15,623.40	62,819.11
5	77,880.66	9,345.68	87,226.34	-39,741.12	-1,362.91	-9,345.68	36,776.63
TOTAL	313,370.87	37,604.51	350,975.38	-157,486.23	-5,483.99	37,604.51	150,400.66

4.02.- Por lo tanto, el monto final de las planillas asciende a **313,370.87 (trescientos trece mil trescientos setenta con 87/100) dólares sin IVA.**

- PLANILLA DE REAJUSTE REALIZADOS

Como se detalla en el contrato principal firmado en su Cláusula Décima Primera.

11.1.- El reajuste de Precios se calculará de acuerdo con las fórmulas que se detalla a continuación.

Término	Descripción	Costo Directo	Coefficiente
B	Cuadrilla Tipo	66.164,14	0,252
D	Cemento Portland - Tipo I - Sacos	14.491,56	0,055
E	Equipo y maquinaria de Construcción vial	24.198,67	0,092
H	Perfiles estructurales de acero	8.339,94	0,032
L	Lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos - Para interiores	25.040,81	0,095
N	Lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos - Para alumbrado público	11.754,73	0,045
O	Azulejos y cerámicos vitrificados	8.141,08	0,031
P	Materiales pétreos (Loja)	11.183,51	0,043
S	Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	28.372,44	0,108
T	Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento	17.736,49	0,068
X	Índice General de la Construcción	47.053,69	0,179
Totales:		262.477,08	1,000

$$PR = P_0 (0.252 B_1/B_0 + 0.055 D_1/D_0 + 0.092 E_1/E_0 + 0.032 H_1/H_0 + 0.095 L_1/L_0 + 0.045 N_1/N_0 + 0.031 O_1/O_0 + 0.043 P_1/P_0 + 0.108 S_1/S_0 + 0.068 T_1/T_0 + 0.179 X_1/X_0)$$



Trabajando Juntos...

📍 Calle Claudio Macas entre Chichitza y Sr. de la Buena Muerte

0986511153 – 0968546531
gpbellavista@hotmail.com
Bellavista -Paquisha - Zamora Ch.
Gad Bellavista



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



CUADRILLA TIPO

Término	Descripción	Salario Ley	Salario Efectivo	Horas Hombre	Costo Directo	Coeficiente
4_1	ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3,83	3,83	10.979,30	42.050,70	0,642
4_2	ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3,87	3,87	5.201,30	20.129,06	0,305
4_3	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	4,29	4,29	558,42	2.395,60	0,033
4_4	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	4,09	4,09	168,08	687,45	0,010
4_5	ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	4,30	4,30	62,49	268,71	0,004
4_6	ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	4,31	4,31	3,60	15,51	0,000
4_7	TOPOGRAFÍA	4,29	4,29	8,38	35,95	0,000
4_8	ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (OPERADORES)	4,29	4,29	17,30	74,23	0,001
4_9	CHOFERES PROFESIONALES	5,62	5,62	90,20	506,93	0,005
Totales:				17.089,06	66.164,14	1,000

+ 0.642 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.305 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.033 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1+ 0.01 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2+ 0.004 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3+ 0 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1+ 0 SHR TOPOGRAFÍA+ 0.001 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (OPERADORES)+ 0.005 SHR CHOFERES PROFESIONALES.

El resumen de los reajustes realizados al anticipo y a cada de una las planillas se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR PLANILLA SIN IVA	VALOR A REAJUSTAR Po	FACTOR DE REAJUSTE	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA
ANTICIPO		157,486.23	0.012	\$ 1,889.84		1,889.84
PLANILLA N°1	3,507.38	1,753.69	0.012	\$ 21.04		21.04
PLANILLA N°2	34,479.78	17239.89	0.007	\$ 120.68		120.68
PLANILLA N°3	67,308.01	33654.01	0.006	\$ 201.92		201.92
PLANILLA N°4	130,195.04	65097.52	0.017	\$ 1,106.66		1,106.66
PLANILLA N°5	77,880.66	38139.54	0.019	\$ 724.65		724.65
			TOTAL	\$ 4,064.79	\$ -	\$ 4,064.79
			IVA (12%)	\$ 487.77	\$ -	\$ 487.77



Trabajando Juntos...

📍 Calle Claudio Macas entre Chichitza y Sr. de la Buena Muerte

0986511153 – 0968546531
gpbellavista@hotmail.com
Bellavista -Paquisha - Zamora Ch.
Gad Bellavista



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



QUINTA: GARANTÍAS

5.01.- El contratista para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que se contrajere frente a terceros, relacionados con el contrato, ha entregado a favor de la contratante la siguiente garantía.

GARANTÍAS DEL CONTRATO	MONTO	PERIODO DE VIGENCIA	NÚMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
BUEN USO DEL ANTICIPO	157,486.23	15/02/2023	41950	SEGUROS EQUINOCCIAL
		13/04/2024		
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15,748.62	15/02/2023	51658	SEGUROS EQUINOCCIAL
		09/07/2024		

5.02.- Las garantías entregadas en el contrato principal se devolverán de acuerdo a lo establecido en el Art. 263 del Reglamento General de la LOSNCP. Las garantías se encuentran en custodia de la tesorera de la Institución.

SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

De conformidad a lo actuado y de acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los miembros de la Comisión designada proceden a recibir provisionalmente los trabajos del Proyecto: **"INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EJECUCIÓN DE VARIOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, DEL DISTRITO 19D02 CENTINELA DEL CÓNDOR-NANGARITZA-PAQUISHA"**. Se determina que los trabajos han sido ejecutado y debidamente realizados de conformidad a las Normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, como fue el objeto del contrato y que a la fecha se encuentran terminados y en estado de funcionamiento.



Trabajando Juntos...



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA



La recepción provisional se efectúa para probar la obra en condiciones de servicio de manera que la entidad verifique su adecuada operación o funcionamiento y, a la vez, dar oportunidad al constructor de corregir, en los seis meses comprendidos entre la recepción provisional y la definitiva.

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional según lo establecido en Art. 317 del Reglamento a la LOSNCP.

Para constancia y conformidad con lo estipulado, se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, mediante firma electrónica, a los 10 días del mes de abril del 2024.

Arq. Edith Elizabeth Calva Paccha

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Sr. Juan Carlos Jiménez Sarango

**PERSONA QUE NO INTERVINO
EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN**

Ing. Sonia Marlene Pineda Ochoa

**CONTRATISTA/REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELLAVISTA**



Trabajando Juntos...

