



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

PROCESO MCO-GADPZCH-2024-010.

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CUBIERTA DE LA COMUNIDAD CHICHIS, CANTÓN
PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a los 14 días del mes de octubre del 2025, se constituye en comisión los señores, Ing. Bolívar Caraguay Gómez, "**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** - Servidor Público de la Institución", Ing. Elías Rodrigo Quezada, en calidad de representante Legal de la CONSTRUCTORA DAROQUEMO CÍA. LTDA con la finalidad de suscribir la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO **MCO-GADPZCH-2024-010 "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CUBIERTA DE LA COMUNIDAD CHICHIS, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"**, de conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

- Con fecha del 28 de enero del 2025, se suscribe el contrato para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CUBIERTA DE LA COMUNIDAD CHICHIS, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".
- Con fecha del 18 de febrero del 2025, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra, en la cual se desempeñan como Fiscalizador el Ing. Juan Jimenez Jara y como Administrador del contrato el Ing. Bolívar Caraguay Gómez y el representante Legal de la CONSTRUCTORA DAROQUEMO CÍA. LTDA, como Contratista de la Obra.
- El plazo del contrato es de 120 días.
- El monto del proyecto es de \$ **103.731,25**.
- El anticipo es de \$ 51.865,63 (50%).
- Oficio No. GADPZCH-DF-TG-2025-19, de fecha 17 de FEBRERO del 2025, suscrito por la Lcda. Mary Naranjo, en calidad de Tesorera General, mediante el cual remite SPI, de transferencia del ANTICIPO al Contratista. (Notificación recibida el 18 de febrero del 2025).
- De acuerdo con los Arts.: 56, 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 288 del Reglamento Ibidem, así como a las Normas de control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos Nro. 40817; 408-19; se NOTIFICAR para que, inicie los trabajos objeto de la presente contratación para la CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CUBIERTA DE LA COMUNIDAD CHICHIS, CANTÓN PAQUISHA.
- Con fecha del 19 de mayo del 2025, mediante OFICIO, el Contratista solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO.
- **Oficio Nro. 89-2025-BC-OF**, de fecha 26 de mayo del 2025, mediante el cual se solicita que se remita la planilla de liquidación, junto con el informe final de liquidación previo a coordinar una inspección in situ.
- **Oficio** de fecha 17 de junio del 2025, suscrito por el contratista mediante el cual entrega correcciones.
- **Oficio Nro. 141-2025-BC-OF**, de fecha 25 de julio del 2025, mediante el cual se informa de errores en la sabana, falta de informes técnicos y planos AsBuild.
- **Oficio de fecha 22 de agosto del 2025**, suscrito por el Ing. Juan Jiménez - Fiscalizador de la Obra, quien informa cambios adoptados por el contratista y autorizados por la Fiscalización.



- **Oficio Nro. 164-2025-BC-OF**, de fecha 25 de agosto del 2025, mediante el cual se solicita a la Dirección de Planificación para que en calidad de autores del diseños realicen una evaluación técnica de los cambios hechos por contratista y Fiscalización.
- **Memorando Nro. GADPZCH -DP-2025-0691**, de fecha 2 de septiembre del 2025, suscrito por el Ing. Byron Rodríguez D., quien pone en conocimiento la evaluación realizada por el ing. Silvio Lavanda en el memorando Nro. GADPZCH-DP-JED-2025-177, de fecha 29 de agosto del 2025.
- **Oficio Nro. 176-2025-BC-OF**, de fecha 3 de septiembre del 2025, mediante el cual pone en conocimiento la evaluación realizada por la Dirección de Planificación, para que se ejecuten los trabajos recomendados a costa del contratista.
- **Oficio de Fecha 11 de septiembre del 2025**, suscrito por el Contratista y el Ing. Juan Jimenes-Fiscalizador de Obra, mediante el cual informan que se han realizados los trabajos recomendados por la Dirección de Planificación.
- **Con fecha 8 de octubre del 2025**, el contratista remite la renovación de la póliza de buen uso del anticipo.

SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez que el contratista presenta la solicitud de recepción PROVISIONAL de la obra, la dirección de Obras Públicas y Vialidad, actuando de acuerdo a lo que establece el Art 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública (RLOSNC), se procede a la recepción PROVISIONAL del **CONTRATO MCO-GADPZCH-2024-010**, para la **“CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y CUBIERTA DE LA COMUNIDAD CHICHIS, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”**”; cuyos trabajos se encuentran concluidos a entera satisfacción del fiscalizador de la obra, en virtud de lo expuesto se procede a elaborar esta Acta de Recepción PROVISIONAL.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

FIRMA DEL CONTRATO: 28 de enero del 2025.
PLAZO CONTRACTUAL: 120 días.
ENTREGA DEL ANTICIPO: 11 de febrero del 2025.
INICIO DE OBRA: 19 de febrero del 2025.
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL: 19 de febrero del 2025.
FECHA DE FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 19 de junio del 2025.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en las planillas de pago y son de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador y Constructor.

A. LIQUIDACIÓN DE PLANILLAS.

La culminación de la Obra se la realiza por el valor de **\$ 103,274.38**, que corresponde al **99.56%**, del Contrato Contractual.

Nro. DE PLANILLA	VALOR PLANILLA	50 % ANTICIPO	A PAGAR	DETALLE
1	\$ 61.328,13	\$ 30.664,07	\$ 30.664,06	CANCELADO
2	\$ 31.540,23	\$ 15.770,12	\$ 15.770,11	CANCELADO
3	\$ 10,406.42	\$ 5,431.45	\$ 4,611.97	POR PAGAR



TOTAL			\$ 51046.13	
-------	--	--	-------------	--

B. LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES

Amparado en el Art. 131.- Liquidación de reajustes: aplicando los formularios contractuales, se adjunta la siguiente tabla resumen del reajuste de precios realizado.

RESUMEN DE REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO Y PLANILLAS		
Nro. De Planilla	REAJUSTE A PAGAR	DETALLE
Anticipo	363,06	CANCELADO
1	214,65	CANCELADO
2	126,16	CANCELADO
3	39,90	POR PAGAR

La Dirección de Financiera verificara la presente liquidación y realizara las correcciones que el caso amerite, con las debidas deducciones de LEY.

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EJECUTADOS		
				ACUMULADOS	%AVANCE
1	Replanteo y nivelación	m2		120,20	352,94%
2	Excavación y Relleno para estructuras menores (con material de sitio)	m3		522,23	65,11%
3	Relleno compactado con material de mejoramiento (plintos y graderíos)	m3		562,46	151,25%
4	Relleno compactado con material de mejoramiento (nivelación de terreno)	m3		8454,99	97,05%
5	Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2	Kg		4416,74	98,56%
6	Hormigón simple fc=180Kg/cm2 (REPLANTILLO)	m3		494,23	220,50%
7	Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 -(ZAPATAS) Inc. enc.	m3		2037,89	98,03%
8	Hormigón Simple f'c=210 Kg/cm2+encof.(CUELLO+COLUM+CADENA)	m3		1693,60	98,00%
9	Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2	Kg		591,26	103,84%
10	Replanteo de Piedra (H=20cm)	m2		131,13	106,64%
11	Hormigón Simple f'c=210kg/cm2+encof/des. en pantalla de muros	m3		3856,41	113,75%
12	Hormigón ciclópeo (60por ciento HS fc=210kg/cm2+40por ciento piedra)	m3		589,92	1396,55%
13	Enlucido vertical paletado fino	m2		2260,02	100,20%



14	BORDILLO DE HH°SS° f _c =210kg/cm ² (60x25x15)cm - INCL. EXCAVACIÓN	M		1236,14	134,26%
15	Contrapiso H°S° f _c =180kg/cm ² , e=7cm paletado fino + malla electrosoldada 15x15x5mm	m ²		10795,16	100,35%
16	Corte de Juntas en piso de cemento inc. material bituminoso	M		1116,57	148,66%
17	Placa de acero base 660x300x6mm inc. placa superior 640x280x6mm inc. 8 pernos de anclaje Ø16mm	U		1659,70	100,00%
18	Acero estructural A36 en perfiles, incluye pintado, suministro e instalación	Kg		37908.19	95.43%
19	Tensores de HF 1/2" para cubierta	U		282,60	100,00%
20	Cubierta galvalumen prepintada e=0.40mm para cubiertas curvas (mas de 9m de altura)	m ²		15672,06	97,67%
21	Canal tool galvanizado pre pintado 0.5mm AA.LL. inc. soportes varilla cuadrada 12mm @1m	M		744,46	97,43%
22	Caja de revisión 60x60x60x+ tapa H°A° incl. excavación y relleno	U		718,69	100,00%
23	BAJANTE DE AA.LL. PVC 110mm - INCL. ELEMENTOS PARA FIJACIÓN	M		461,77	93,04%
24	Tubería PVC 4" inc. excavación y relleno	M		327,15	67,38%
25	ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CABLE NRO 8 - INC. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE INSTALACIÓN	M		155,65	100,00%
26	Tablero de distribución 6-8 inc. 4 breakers (cubiertas)	U		115,80	100,00%
27	Conductor CU, Aislado Sólido Tipo TW calibre 10 AWG	M		194,70	72,78%
28	Instalación luminaria LED 200 Watt	Pto.		2735,52	100,00%
29	Trazado y pintado de cancha	U		113,94	100,00%
30	Pintura esmalte colores de la prov. (blanco, verde y amarillo)	m ²		801,70	102,52%
31	Arcos para indo de tubo HG 2" incluye tablero de baloncesto	U		2011,40	100,00%
32	Red y tubos para cancha de Volley	U		129,47	100,00%
					99,56%

SEXTA: MULTAS.

Según el CONTRATO: Cláusula Octava (Multas). - Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista, se aplicará la multa de 1 por 1.000, atento a lo establecido en el artículo 71 de la LOSNCP.

En la obra en cuestión no se ha generado multas, según las planillas de liquidación.

SEPTIMA: VICIOS OCULTOS.

Se deja constancia que la determinación de cantidades reales ejecutadas, así como la verificación de la calidad de los materiales utilizados en la presente obra, es responsabilidad del Fiscalizador, conforme lo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, particularmente en los numerales 408.18 (Fiscalización), 408.22 (Control de calidad) y 408.25 (Medición de obra ejecutada). De igual manera, el Contratista es responsable por la correcta ejecución técnica de los trabajos contratados y por los vicios ocultos que no haya sido perceptible y puedan presentarse con

posterioridad, de conformidad con la normativa vigente y las condiciones del contrato, sin que ello implique la asunción de responsabilidades técnicas propias del Fiscalizador o del Contratista

OBSERVACIÓN:

En el proceso constructivo, el contratista mediante oficio del 28 de febrero del 2025, solicita un cambio en la sección de perfil de las columnas, en los planos consta tubos rectangulares 150×50×3 mm, donde el constructor sugiere colocar tubos rectangulares de 100×50×4 mm, adjunta la evaluación de la modificación de los perfiles, la verificación estructural mediante modelación y análisis en SAP2000, evaluando principalmente las solicitaciones de torsión y las derivas máximas en ambos ejes principales de la estructura, conforme a los criterios establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, obteniendo resultados satisfactorios.

Se presentan los Planos "As Built", de los trabajos ejecutados en sitio.

OCTAVA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Luego de haber seguido el procedimiento señalado en las cláusulas anteriores y después de haber constatado que los trabajos han sido ejecutados según las especificaciones técnicas y a satisfacción del Fiscalizador de la obra; de acuerdo a todo lo anterior, quienes suscriben proceden a legalizar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra. Dejando constancia que al momento no adolece de falla alguna, pero seguirá siendo de responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza no son visibles a simple vista, siendo exclusiva responsabilidad del Contratista, el cual así lo acepta libre y voluntariamente.

Para constancia y de conformidad con lo estipulado, las partes firman en unidad de acto, original.

Ing. Elías Rodrigo Quezada
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DAROQUEMO CÍA.
LTDA CONTRATISTA

Ing. Bolívar Caraguay Gómez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO